

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目自评单位 (盖章):

项目绩效自评时间: 2023 年 4 月 18 日

项目名称		规划展览馆内容更新改造						
主管部门		海南省自然资源和规划厅			实施单位	海南省规划展览馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	173.52	172.79	173.52	10	96.55%	9.66	
	其中：当年财政拨款	173.52	172.79	173.52	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据习近平主席对海南“争创新时代中国特色社会主义生动范例，让海南成为展示中国风范、中国气派、中国形象的靓丽名片”的发展指示和海南省规划展览馆“全国科普教育基地、海南省爱国主义教育基地”的定位，结合我省国土空间规划体系改革进程和要求，通过更新展示内容、优化游览路线、创新展览形式等方式，将海南省规划展览馆改造提升为全国省级规划展览馆示范、海南自由贸易港展示窗口、海南文化新名片。			根据习近平主席对海南“争创新时代中国特色社会主义生动范例，让海南成为展示中国风范、中国气派、中国形象的靓丽名片”的发展指示和海南省规划展览馆“全国科普教育基地、海南省爱国主义教育基地”的定位，结合我省国土空间规划体系改革进程和要求，通过更新展示内容、优化游览路线、创新展览形式等方式，将海南省规划展览馆改造提升为全国省级规划展览馆示范、海南自由贸易港展示窗口、海南文化新名片。当年度完成 3 个展厅内容更新改造工作，布展面积达 1034 平方米，改造涉及自贸港内容达 7 项，完成项目可研报告编制 1 项，完成项目造价咨询审核工作 1 项。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	当年度完成内容改造布展面积达	500 平方米以上	1034 平方米	15	15	
			指标 1：当年度内容更新改造展厅（区）达	1 个以上	3 个	15	15	
		质量指标	指标 2：完成项目可研报告编制	1 项	1 项	15	15	
			指标 3：完成项目造价咨询审核工作	1 项	1 项	15	15	
	效益指标	社会效益指标	当年度完成改造涉及自贸港建设内容	1 项以上	7 项	30	30	
总分						100	99.66	

项目单位负责人: 仵敬

项目绩效自评小组组长 (签名): 胡亚利

项目绩效自评小组成员 (签名): 吴一、胡敬、王美、李峰